

Acta de la reunión del Consejo de Administración y Gestión del Liceo Francés de Santo Domingo, Inc. 08 de diciembre del 2020

En la ciudad de Santo Domingo, D.N., a día diez (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020), siendo las 18:15 horas, fue celebrada presencialmente, la reunión del Consejo de Administración y Gestión (CAG) del Liceo Francés de Santo Domingo, en la cual estuvieron presentes:

- *Rodrigo Fincheira, Presidente*
- *Denis Bourret, Vice-presidente*
- *Carlos Fernandez, Tesorero*
- *Juliette Lagarde, Vice-secretaria*
- *Damien Rouchès, Vice-tesorero*
- *Silvahn Riedl, Supleante*
- *Laurent Casañas, Provisieur*
- *Françoise Assemat, DAF*



Luego de comprobado el quórum requerido para la realización de este Consejo, se inició la reunión para conocer los puntos de agenda preestablecidos en la convocatoria:

1. Laureen Azoulay

Resolución 1: aprobación de facilitar a Laureen Azoulay un préstamo sin costo / avance salarial en caso de que lo necesite para su tratamiento medical, dentro del límite del valor de sus prestaciones.

2. Nourice Vargas

Para nuestra información: Se salir de retiro el 31/12/20.

Esta de licencia por hernia discal desde el 06 de noviembre, renovada por 30 días más.

Para aplicar al Riesgo laboral, debe haber estado 6 meses de licencia.

3. Obras

Se presenta el resumen general Económico del Proyecto de Expansión y Adecuación del LFSD de fecha de 01/11/2020.

Presupuesto general contratado	13,019,719.93
Adicionales solicitadas y aprobadas por CAG	862,288.03
Adicionales por ajuste de precio sobre oferta Casanovas	357,325.33

Presupuesto General Contratado:

No está disponible el Contrato original notariado con sus anexos.

Françoise Assemat tiene una copia no notarizada y le hace falta el presupuesto y los anexos.

Responsable: Rodrigo Fincheira

Rodrigo nos presenta tres partidas adicionales aprobadas por el CAG de 357,325,33, aprobadas el primer día (variación en partidas).

Carlos Rodriguez presenta las ofertas recibidas en la licitación. La oferta de Casanovas era de 12,599K. Mathieu indica ahora 13,019K.

Acción 1: Pedir a Mathieu Gadret que nos explique porque existe una diferencia entre la oferta inicial de Casanovas (12,599K) contra la que plantea en su Resumen General (13,019K). (Resp. Rodrigo F).

Los adicionales aprobadas durante la obra fueron presentadas y fueron confirmadas. Reflejan 862,288.03 RD\$.

Imprevistos de la obra:

Validados a Mathieu Gadret por un valor de 501,717.68, valor inferior a los imprevistos considerados en el contrato (524,000 RD\$).

Total Obra de 14, 239,333.30 RD\$



Nos solicitan otros Adicionales:

- Gaveta blindada solicitada:
Acción 2: Pedir a Mathieu que nos demuestre y nos comunique formalmente que la gaveta estaba en los planos. Abajo este esquema, no aceptaríamos el adicional.
- Techo pasarela maternal: La responsabilidad es totalmente de Casanovas por el error.
Resolución 2: rechazar la solicitud de adicional. 4 miembros estaban presentes en la reunión del Chantier.

Días de retraso:

Después de que concluya con los trabajos de reserva de navidad, se reclamara el retraso de los 41 días.

Acción 3: Pedir a Casanovas que justifique los 41 días de retraso sino tendrá que pagar la consecuencia financiera.

Algunos Adicionales no concluidos:

Hoy era el último día para que levante las reservas.

- **Acción 4:** Se pidió a Reynold Peigney que valorizara la corrección de las reservas.
- Otra solución es valorar el costo de estas partidas en el presupuesto y restarlo.
- Quitar 5% de defecto de vicio oculto (normalmente el contratista gestiona una póliza de seguro por este valor).
 - Aceptación de Fin de obra

Acción 5: Escribir a Mathieu que nos detalle la suma de las 4 facturas (12,450,915.07).

Aprobado:

Resolución 3: Gestionar el pago de la 4ª factura, en contra de que Casanovas traiga el original a legalizar. La reserva de esta semana se debe levantar mañana miércoles 09/12/20.

Acción 6: Solicitar a Casanovas una factura por el monto total por el pago 2020 incluyendo la factura proforma

IDCorp:

Contrato original: 61,000 US\$

Luego presupuesto adicional (sept) 2900 US\$ cámaras adicionales

Falta instalar las 4 cámaras IP

Termina semana que viene de instalación del Hardware.

Falta trabajo conjunto con Victor para ingresar la base de data en el servidor exportando de Eduka a Genetec. Costo incluido.

Licencia a pagar anualmente.

No incluidos:

Acceso con celular

Sistema de incendio a sincronizar



Manatech

Lentos por el tema de horario (60%).

Cablean y cambio de switch.

Acción 6: Comunicar a Manatech que no tenemos considerado en el presupuesto 2021 la inversión del Wifi (Silvahn R.).

Acción 7: Investigar con Victor si podra recibir a Manatech para que concluya la obar, durante las vacaciones de navidad. (Silvahn R.)

Y no habiendo más nada que agregar, el Presidente dio por terminada la reunión del Consejo de Administración y Gestión, a las 20:00 horas.

